

บัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มีโครงการทั้งหมด ๑๙๐ โครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีจำนวน ๑๐๘ โครงการ ดังนี้

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)					งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	หมายเหตุ
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕					
๑. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำชุมชน หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสองห้องใต้	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๕๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยจันทะเสน หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสองห้องใต้	-	-	๔๖๐,๐๐๐	-	-	๔๖๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๘,๕๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยเจริญรุ่ง หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสองห้องใต้	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๕๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยคำมูล หมู่ที่ ๑ บ้านหนองสองห้อง	-	-	๕๔๘,๐๐๐	-	-	๕๔๘,๐๐๐	๒๗๔,๐๐๐	๒๗๒,๕๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนรอบวัดเกาะสะอาด หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสองห้องใต้ เชื่อมต่อถนนไปองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง (โครงการเสนอเข้าแผนจังหวัด)	-	-	๒,๑๖๓,๐๐๐	๒,๑๖๓,๐๐๐	๒,๑๖๓,๐๐๐	-	-	-	๐%	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ๒๕๖๓
๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูขอยขมเงิน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองสองห้อง	-	-	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๐%	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ๒๕๖๓
๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำขอยจันทะเสน หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสองห้องใต้	-	-	๔๑๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	๐%	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ๒๕๖๓
๘. โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำทางเข้า-ออกบึงหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๘	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๐%	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ๒๕๖๓

โครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)					งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	หมายเหตุ
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕					
๙. โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ถนนรอบหนอง หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสองห้อง และหมู่ที่ ๒ บ้านหัวหนอง	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๐%	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ๒๕๖๓
๑๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยคินา หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสองห้องใต้	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๑๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเจริญพล หมู่ที่ ๑ บ้านหนองสองห้องเหนือ	-	-	-	๒๓๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๑๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูซอย ทราวดีเชื่อมต่อซอยรอบบ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองสองห้อง	-	-	-	-	๒๙๑,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๑๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยรอบบ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสองห้องใต้	-	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านพ่อเวช ศรีเตชะ หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสองห้องใต้	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๑๕. โครงการถมดินไหล่ทางซอยเจริญรุ่ง หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสองห้องใต้	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมหาชัย หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสองห้องใต้	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๑๗. โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมโครงหลังคาเหล็กบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสองห้องใต้	-	-	-	-	๔,๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓

โครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)					งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	หมายเหตุ
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕					
๑๘. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ขอยหนองพอก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสองห้องใต้	-	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๑๙. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำรอบหนอง (จากสี่แยกหน้าวัดเกาะ-หน้าโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๘)	-	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๒๐. โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนรอบหนองพร้อมวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสองห้องใต้, หมู่ที่ ๒ บ้านหัวหนอง และหมู่ที่ ๓ บ้านไทยสามัคคี	-	-	-	-	๔,๗๕๔,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๒๑. โครงการติดตั้งไฟสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณรอบบึงหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสองห้องใต้	-	-	-	-	๔๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๒๒. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำขอยข้างโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (หนองสองห้องใต้) หมู่ที่ ๑๘	-	-	-	-	๘๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๒๓. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำภายในอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองสองห้องใต้	-	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๒๔. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำถนนหน้าพระเจ้าใหญ่ (ช่วงสี่แยกไปบ้านเมย) หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสองห้อง	-	-	-	-	๑,๖๘๔,๘๔๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๒๕. โครงการก่อสร้างท่อกระจายน้ำประจำชุมชน หมู่ที่ ๒ บ้านหัวหนอง	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๒๖. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนเทศบาล ๑๔ (หน้าบ้านפורวย) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสองห้อง	-	-	๑๔๗,๐๐๐	-	-	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๔,๙๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๒๗. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมขยายไหล่ทาง ถนนเทศบาล ๑๒ (ช่วงจากหน้าศาลเจ้า-แยกถนนเทศบาล ๑๖) หมู่ที่ ๒ บ้านหัวหนอง	-	-	๗๐๐,๐๐๐	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว

โครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)					งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	หมายเหตุ
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕					
๒๘. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนเทศบาล ๑๖ หมู่ที่ ๒ บ้านหัวหนอง	-	-	๗๐๐,๐๐๐	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๒๓๒,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๒๙. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนเทศบาล ๑๖ หมู่ที่ ๒ บ้านหัวหนอง	-	-	-	๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๓๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าบ้านนายทองสุข มาตย์นอก หมู่ที่ ๒ บ้านหัวหนอง	-	-	-	๑๖๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๓๑. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนเทศบาล ๑๗ หมู่ที่ ๒ บ้านหัวหนอง	-	-	-	๑๐๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๓๒. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๑๘ หมู่ที่ ๒ บ้านหัวหนอง	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๓๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำข้างทาง ถนนเทศบาล ๑๗ ซอยบ้านนายเกรียงศักดิ์ มาตย์นอก หมู่ที่ ๒ บ้านหัวหนอง	-	-	-	-	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๓๔. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูถนนเทศบาล ๑๕ ซอย ๒ (หน้าบ้านนางพรสวรรค์ เพ็ชรตะกั่ว) หมู่ที่ ๓ บ้านไทยสามัคคี	-	-	๑๗๓,๐๐๐	-	-	๑๗๓,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๓๕. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หน้าศาลเจ้า หมู่ที่ ๓ บ้านไทยสามัคคี	-	-	๓๒๓,๐๐๐	-	-	๓๒๓,๐๐๐	๓๒๓,๐๐๐	๓๒๑,๐๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๓๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรอบหนอง หมู่ที่ ๑๘ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ เขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เชื่อมต่อระหว่างเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง (โครงการประสานแผน)	-	-	๑,๙๕๐,๐๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐	-	-	-	๐%	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ๒๕๖๓

โครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)					งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	หมายเหตุ
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕					
๓๗. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านไทยสามัคคี	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	๐%	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ๒๕๖๓
๓๘. โครงการก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้าน (ข้างหมวดการทางอำเภอหนองสองห้อง) หมู่ที่ ๓ บ้านไทยสามัคคี	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๓๙. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำถนนรอบหนองฝิ่งบ้านนายนิคม เลิศภักดี หมู่ที่ ๓ บ้านไทยสามัคคี	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๔๐. โครงการขยายผิวจราจรถนนประชาชนนิคม ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านไทยนิคม	-	-	๒๐๖,๐๐๐	-	-	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๔,๕๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๔๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูถนนชุมชนนิเวศน์ หมู่ที่ ๔ บ้านไทยนิคม	-	-	๓๔๔,๐๐๐	-	-	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๒,๗๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๔๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนประชาชนนิคม หมู่ที่ ๔ บ้านไทยนิคม เขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เชื่อมต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม (โครงการประสานแผน) (โครงการเสนอเข้าแผนจังหวัด)	-	-	๑,๙๕๐,๐๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐	-	-	-	๐%	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ๒๕๖๓
๔๓. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนประชาชนนิคม หมู่ที่ ๔ บ้านไทยนิคม	-	-	๕๐,๐๐๐	-	๑,๙๘๐,๐๐๐	-	-	-	๐%	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ๒๕๖๓
๔๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูถนนประชาชนนิคม ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านไทยนิคม	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๐%	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ๒๕๖๓
๔๕. โครงการปรับปรุงผิวถนนเป็นผิวแอสฟัลต์คอนกรีต และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนชุมชนนิเวศ หมู่ที่ ๔ ชุมชนบ้านไทยนิคม	-	-	-	๒,๔๕๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓

โครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)					งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	หมายเหตุ
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕					
๔๖. โครงการขยายไหล่ทางถนนประชานิยมซอย ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านไทยนิยม	-	-	-	๒๐๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๔๗. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำชุมชน หมู่ที่ ๔ บ้านไทยนิยม	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๔๘. โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ถนนประชานิยม หมู่ที่ ๔ บ้านไทยนิยม	-	-	-	๓๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๔๙. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสองไทยพัฒนาถึงหน้าโรงเรียนอมตวิทยา หมู่ที่ ๔ บ้านไทยนิยม	-	-	-	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๕๐. โครงการยกระดับถนนซอยประชานิเวศ ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านไทยนิยม	-	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๕๑. โครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามตะกร้อ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๔	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๕๒. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำชุมชน หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยเจริญ	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๕๓. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนเจนจบทิศ หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยเจริญ	-	๙๗๕,๐๐๐	๙๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	๐%	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ๒๕๖๓
๕๔. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยไทยเจริญ ๗ หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยเจริญ	-	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว

โครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)					งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	หมายเหตุ
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕					
๕๕. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยประชาชนพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยเจริญ	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๒๘๐,๖๐๐	๒๗๒,๒๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๕๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยไทยเจริญ ๕ เขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เชื่อมต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยเจริญ (โครงการเสนอเข้าแผนจังหวัด)	-	-	๑,๖๙๘,๐๐๐	๑,๖๙๘,๐๐๐	๑,๖๙๘,๐๐๐	-	-	-	๐%	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ๒๕๖๓
๕๗. โครงการยกระดับถนนดินขอยหลังเทศบาล ๒ หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยเจริญ (จากบ้านคุณรัศมี ภัคดี ถึงหลังเทศบาล)	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๐%	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ๒๕๖๓
๕๘. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ขอยภักดีอุทิศถึงลำห้วยหลังเทศบาล หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยเจริญ	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๐%	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ๒๕๖๓
๕๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนไทยเจริญตะวันออก หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยเจริญ	-	-	๙๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๐%	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ๒๕๖๓
๖๐. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูขอยไทยเจริญ ๒ หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยเจริญ	-	-	๔๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๐%	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ๒๕๖๓
๖๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยเจริญ	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๖๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตขอยไทยเจริญ ๔ พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๑๖ ไทยเจริญ	-	-	-	๒,๐๕๒,๒๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๖๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยไทยเจริญ ๓ หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยเจริญ	-	-	-	๖๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓

โครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)					งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	หมายเหตุ
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕					
๖๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยักกิดูทิศ หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยเจริญ (จากบ้านคุณรัศมี กักดี ถึงหลังเทศบาล)	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๖๕. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนข้างทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๒๐ หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยเจริญ	-	-	-	๑,๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๖๖. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนข้างพัทยารีสอร์ท หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยเจริญ	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๖๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยร่วมใจอุทิศ หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยเจริญ	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๖๘. โครงการก่อสร้างหอนาฬิกาบริเวณวงเวียน หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยเจริญ	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๖๙. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยเจริญ	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๗๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยพัทยารีสอร์ท หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยเจริญ	-	-	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๗๑. โครงการขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว Y ถนนเทศบาล ๑๖ หมู่ที่ ๑๗ บ้านรัตนวารี	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๗๒. โครงการก่อสร้างท่อกระจายน้ำประจำชุมชน หมู่ที่ ๑๗ บ้านรัตนวารี	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๕๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๗๓. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ ถนนเทศบาล ๑๖ (หน้าบ้านปลัดเทศบาลฯ) หมู่ที่ ๑๗ บ้านรัตนวารี	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	๐%	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ๒๕๖๓

โครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)					งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	หมายเหตุ
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕					
๗๔. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๑๑ หมู่ที่ ๑๗	-	-	๔๕๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	๐%	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ๒๕๖๓
๗๕. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน คสล. ซอยแก้วขาลี หมู่ที่ ๑๗ บ้านรัตนวารี	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๗๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยเทศบาล ๑๖ หมู่ที่ ๑๗ บ้านรัตนวารี และหมู่ที่ ๒ บ้านหัวหนอง	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๗๗. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ ถนนเทศบาล ๑๕ หมู่ที่ ๑๗	-	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๗๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูสองข้างทางพร้อมฝาดปิด ซอยสมบูรณ์สุข หมู่ที่ ๑๗ บ้านรัตนวารี	-	-	-	-	๔๕๒,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๗๙. โครงการเสริมผิวลาดยางถนนประขานิมิตร (จากสี่แยกวัดรัตนนิมิตร - ถนนเทศบาล ๒๐)	-	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๘๐. ค่าขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๘๑. โครงการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๘๒. โครงการก่อสร้างป้ายบอกซอยและป้ายอื่น ๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง	-	-	๔๐,๔๐๐	๔๐,๔๐๐	๔๐,๔๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๘๓. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยเจริญ	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓

โครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)					งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	หมายเหตุ
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕					
๘๔. โครงการปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองสองห้อง	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๘๕. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยเจริญ	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๘๖. โครงการก่อสร้างโรงเรือนพร้อมคอกสุนัข	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๘๗. เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ
๘๘. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบอาคารศต.๓ (แบบตอกเสาเข็ม)	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๘๙. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ห้องเรียน	-	-	-	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๙๐. โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานโรงอาหาร	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๙๑. โครงการวางระบบไฟฟ้าใหม่อาคารโรงอาหาร	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๙๒. โครงการทาสีอาคารเรียนและโรงอาหาร	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓

โครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)					งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	หมายเหตุ
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕					
๙๓. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถครุจำนวน ๖ คัน	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๙๔. โครงการต่อเติมกันสาดอาคารสี่ชมพู	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๙๕. โครงการติดตั้งเหล็กดัด อาคารสีฟ้าและสี่ชมพู	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๙๖. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบมาตรฐานกรมฯ แบบ คสล ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน	-	-	-	-	๕,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๙๗. โครงการก่อสร้างโรงหลังคาสระว่ายน้ำ	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๙๘. โครงการต่อเติมห้องอาหารสำหรับเด็ก	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๙๙. โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินด้านหน้าอาคารสีฟ้า	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๑๐๐. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ถนนหลังเทศบาล หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยเจริญ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	-	-	๔๙๖,๐๐๐	-	-	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐๑. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนรอบหนอง หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสองห้องใต้ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)					งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	หมายเหตุ
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕					
๑๐๒. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐๓. โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๑๐๔. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๑๐๕. โครงการจัดวินัยจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตเทศบาล	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๑๐๖. โครงการจัดงานวัน อปพร. เพื่อปกป้องสถาบันหลักแห่งชาติ	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๑๐๗. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๑๐๘. โครงการเพิ่มศักยภาพและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
รวม		๑,๙๗๕,๐๐๐	๒๕,๙๖๒,๔๐๐	๒๖,๐๑๖,๖๐๐	๔๓,๑๐๘,๒๔๐	๙,๒๘๖,๐๐๐	๕,๑๗๖,๖๐๐	๔,๐๗๖,๓๐๐.๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม

มีจำนวน ๒๘ โครงการ ดังนี้

๒.๑ แผนงานการศึกษา

โครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)					งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	หมายเหตุ
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕					
๑. โครงการพัฒนาบุคลากรโดยจัดฝึกอบรมหรือส่งเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาตามหลักสูตรที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๒. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๓. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	๗๒๐,๓๐๐	๗๒๐,๓๐๐	๗๒๐,๓๐๐	๗๒๐,๓๐๐	๗๒๐,๓๐๐	๘๐๓,๖๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๔. โครงการประชุมผู้ปกครอง	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๕. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๖. โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสองห้อง	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๗. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	-	-	๒๔๙,๙๐๐	๒๔๙,๙๐๐	๒๔๙,๙๐๐	๒๔๙,๙๐๐	๒๔๙,๙๐๐	๒๗๕,๔๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๘. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๙. โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาล	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐. โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ ควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากการเล่นน้ำ	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๑๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	๑๑๔,๑๓๐	๑๑๔,๑๓๐	๑๑๔,๑๓๐	๑๑๔,๑๓๐	๑๑๔,๑๓๐	๑๐๒,๘๓๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๑๒. โครงการสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสองห้อง	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)					งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	หมายเหตุ
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕					
๑๓. เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนบ้านหนองสองห้องตามโครงการอาหารกลางวัน	-	-	๔,๐๙๖,๐๐๐	๔,๐๙๖,๐๐๐	๔,๐๙๖,๐๐๐	๔,๐๙๖,๐๐๐	๓,๒๘๔,๐๐๐	๓,๒๘๔,๐๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๑๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความปลอดภัยทางน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสองห้อง	-	-	๗๒,๕๐๐	๗๒,๕๐๐	๗๒,๕๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๑๕. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยพัฒนาความรู้ในการควบคุมโรคและการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก	-	-	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๑๖. โครงการส่งเสริมพัฒนา IQ และ EQ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสองห้อง	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓

๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)					งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	หมายเหตุ
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕					
๑๗. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๑๙. โครงการไหว้ครู	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๒๐. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๑. โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๒๒. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๒๓. โครงการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน	-	-	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๒๘,๘๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๒๔. โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลภาคฤดูร้อน	-	-	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๕. โครงการมินิมาราธอน	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๖. โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีการเดินแอโรบิค	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	๑๐๐%	ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
๒๗. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๒๘. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน (๗ คน)	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
รวม			๖,๘๕๘,๘๓๐	๗,๐๐๘,๘๓๐	๖,๘๐๘,๘๓๐	๖,๔๐๑,๓๓๐	๕,๒๒๙,๓๓๐	๔,๘๒๔,๖๓๐.๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงและพอเพียง
มีจำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)					งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลสำเร็จ	หมายเหตุ
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	พัฒนาท้องถิ่นห้าปี	รับอนุมัติ		ตามเป้าหมาย	
						(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	(ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)		ของโครงการ	
๑. โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาชีพและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตเทศบาล	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๗,๕๘๕	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๒. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ
๓. โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ
๔. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และการอบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตเทศบาล	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๕. โครงการจัดศูนย์การเรียนรู้ทางพันธุกรรมพืช	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
รวม			๕๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๔๗,๕๘๕.๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

มีจำนวน ๑๐ โครงการ ดังนี้

๔.๑ แผนงานงบบกลาง และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)					งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลสำเร็จ	หมายเหตุ
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	พัฒนาท้องถิ่นห้าปี	รับอนุมัติ		ตาม เป้าหมาย	
						(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	(ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)		ของ โครงการ	
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

โครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)					งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	หมายเหตุ
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕					
๒. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๐ พรรษา รบภัยธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และศาสตร์ของแผ่นดิน (แก้ไข ฉบับที่ ๑)	-	-	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๕๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๓. โครงการล้างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองสองห้อง	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๖๑	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๔. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
๕. โครงการควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๖. โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๗. โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสำหรับประชาชนด้านโภชนาการ	-	-	๓๓,๖๐๐	๓๓,๖๐๐	๓๓,๖๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๘. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดซื้อและใช้ประโยชน์จากที่ดินในการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขและแมวจรจัด	-	-	-	๓๐,๑๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๙. โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม	-	-	๖๕,๑๐๐	๖๕,๑๐๐	๖๕,๑๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๑๐. โครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขและแมวจรจัด	-	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
รวม			๓๗๙,๗๐๐	๔๑๙,๘๐๐	๒,๘๘๙,๗๐๐	๒๖๑,๐๐๐	๑๙๑,๐๐๐	๑๕๙,๘๖๑.๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและธรรมชาติ
มีจำนวน ๒๘ โครงการ ดังนี้

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

โครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)					งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	หมายเหตุ
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕					
๑. เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ตามโครงการสร้างความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพื้นที่	-	๓๕๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๒. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ
๓. โครงการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๙๔,๘๐๐	๑๙๔,๘๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๔. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดซื้อและใช้ประโยชน์จากที่ดินสำหรับจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล	-	-	๓๐,๑๐๐	-	-	๓๐,๑๐๐	๓๐,๑๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ
๕. โครงการจัดการขยะรีไซเคิลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ
๖. โครงการจัดซื้อที่ดินในการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)					งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	หมายเหตุ
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕					
๗. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ
๘. โครงการจัดทำจุดพักผ่อนริมสระน้ำข้างสวนเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณรอบบึงหนองสองห้อง)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๙. โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๑๐. โครงการถนนลาดยางเฉลิมพระเกียรติ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๑๑. โครงการอุทยานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หนองสองห้อง	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๑๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสองห้องใต้	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๑๓. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสองห้องใต้	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๑๔. โครงการก่อสร้างคู่วงรอบบึงหนองสองห้องฝั่งหน้าวัดเกาะสะอาดหมู่ที่ ๑๘	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๑๕. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนคนเดิน (ถนนกลางบึง) หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสองห้องใต้	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๑๖. โครงการปรับปรุงทำนบกั้นบริเวณรอบบึงหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๘ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๑๗. โครงการก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยานรอบบึงหนองสองห้อง	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓

โครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)					งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	หมายเหตุ
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕					
๑๘. โครงการก่อสร้างคัน คลส. กันดินทรุคริมตลิ่งบึงหนองสองห้อง	-	-	๓,๙๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๑๙. โครงการจัดทำป้ายสัญลักษณ์บึงหนองสองห้อง ติดตั้งบริเวณบึงหนองสองห้อง	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๒๐. โครงการขุดลอกกรองรับน้ำเข้าบึงหนองสองห้อง บริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสองห้อง	-	-	๒๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๒๑. โครงการขุดลอกหนองน้ำตักตะกอนก่อนลงบึงหนองสองห้องตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง	-	-	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๒๒. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวบริเวณ หมู่ที่ ๑๘ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓	-	-	-	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๒๓. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองหูลิง (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสองห้อง) หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองสองห้องใต้	-	-	-	๕๒๕,๐๐๐	๕๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๒๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนนรอบหนอง หมู่ที่ ๑๘, หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๒๕. โครงการก่อสร้างลานจอดรถบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนอง	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๒๖. โครงการก่อสร้างสะพานระหว่างบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๒ กับวัดเกาะสะอาด หมู่ที่ ๑๘	-	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๒๗. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานกิจกรรมชุมชนบ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๒๘. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสองห้อง บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบริเวณ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองสองห้อง	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
รวม		๑,๓๕๐,๐๐๐	๑๑,๗๐๘,๑๐๐	๑๙,๐๖๕,๐๐๐	๖,๗๖๕,๐๐๐	๑,๐๗๘,๑๐๐	๑,๒๑๒,๙๐๐	๑,๐๗๕,๘๐๐.๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถิ่น
มีจำนวน ๑๑ โครงการ ดังนี้

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป, แผนงานการรักษาความสงบภายใน, แผนงานการศึกษา, แผนงานสาธารณสุข, แผนงานเคหะและชุมชน และแผนงานงบกลาง

โครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)					งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ได้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลสำเร็จ ตาม เป้าหมาย ของ โครงการ	หมายเหตุ
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	พัฒนาท้องถิ่นห้าปี	รับอนุมัติ			
						(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	(ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)			
๑. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ
๒. โครงการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
๓. โครงการจัดงานวันเทศบาล	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ
๔. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการ	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ
๕. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ปรับปรุง)	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ
๖. การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/ สมาชิกสภา ของเทศบาล กรณีครบวาระ, ยุบสภา, แทนตำแหน่งที่ว่าง และมีการเลือกตั้งใหม่	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ
๗. โครงการจัดทำ/ทบทวน/ เพิ่มเติม/ แก้ไข/ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)					งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	หมายเหตุ
	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕					
๘. เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๙. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอหนองสองห้อง ตามโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากรสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๐๐%	ดำเนินการแล้ว
๑๐. เงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑. โครงการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๐%	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปี ๒๕๖๓
รวม			๑,๖๑๕,๐๐๐	๑,๖๒๕,๐๐๐	๑,๖๒๕,๐๐๐	๑,๒๑๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐		
รวมทั้งสิ้น	-	๓,๓๒๕,๐๐๐	๔๗,๐๕๔,๐๓๐	๕๔,๗๖๕,๒๓๐	๖๑,๘๒๖,๗๗๐	๑๘,๗๗๑,๔๓๐	๑๒,๖๑๔,๘๓๐.๐๐	๑๐,๖๓๙,๑๗๖.๐๐		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง

จากการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง
ในรอบปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

๑. โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติเข้าเทศบาลฯ

๑.๑ ประเด็นจำนวนโครงการ

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๗	โครงการ
ได้รับอนุมัติเข้าเทศบาลฯ	๖๑	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	๕๗.๐๑	

๑.๒ ประเด็นจำนวนงบประมาณ

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๗,๐๕๔,๐๓๐.๐๐	บาท
ได้รับอนุมัติเข้าเทศบาลฯ	๑๒,๖๑๔,๘๓๐.๐๐	บาท
คิดเป็นร้อยละ	๒๗.๓๗	

๒. โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

๒.๑ ประเด็นจำนวนโครงการ

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๗	โครงการ
ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือดำเนินการเบิกจ่าย	๓๗	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	๓๔.๕๘	

๒.๒ ประเด็นจำนวนงบประมาณ

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๗,๐๕๔,๐๓๐.๐๐	บาท
ได้ดำเนินการเบิกจ่าย	๑๐,๖๙๙,๑๗๖.๐๐	บาท
คิดเป็นร้อยละ	๑๗.๘๑	

ตาราง : แสดงร้อยละของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติเข้าเทศบาลฯและโครงการที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายจริง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวนโครงการ							
	ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	คิดเป็นร้อย ละ (%)	ที่ได้รับอนุมัติ เข้าเทศ	คิดเป็นร้อย ละ (%)	ที่ไม่ได้รับ อนุมัติเข้า	คิดเป็นร้อยละ (%)	ที่ได้ดำเนินการ เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ (%)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๔๓	๔๐.๑๙	๒๒	๒๐.๕๖	๒๑	๑๙.๖๓	๑๘	๑๖.๘๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๒๖	๒๔.๓๐	๑๖	๑๔.๙๕	๑๐	๙.๓๕	๑๐	๙.๓๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๓	๒.๘๐	๓	๒.๘๐	๐	๐.๐๐	๑	๐.๙๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๗	๖.๕๔	๔	๓.๗๔	๓	๒.๘๐	๓	๒.๘๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๑๘	๑๖.๘๒	๗	๖.๕๔	๑๑	๑๐.๒๘	๓	๒.๘๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๑๐	๙.๓๕	๙	๘.๔๑	๑	๐.๙๓	๒	๑.๘๖
รวม	๑๐๗	๑๐๐.๐๐	๖๑	๕๗.๐๑	๔๖	๔๒.๙๙	๓๗	๓๔.๕๘

ตารางสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		ได้รับอนุมัติเข้าเทศบัญญัติ		ได้ดำเนินการเบิกจ่าย		คิดเป็นร้อยละ(%)
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๓	๒๕,๙๖๒,๔๐๐	๒๒	๕,๑๗๖,๖๐๐	๑๘	๔,๐๗๖,๓๐๐	๑๖.๘๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม	๒๖	๖,๘๕๘,๘๓๐	๑๖	๕,๒๒๙,๓๓๐	๑๐	๔,๘๘๔,๖๓๐	๙.๓๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ด้านเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงและพอเพี	๓	๕๓๐,๐๐๐	๓	๔๘๐,๐๐๐	๑	๔๔๗,๕๘๕	๐.๙๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชี	๗	๓๗๙,๗๐๐	๔	๑๙๑,๐๐๐	๓	๑๕๙,๘๖๑	๒.๘๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและให้	๑๘	๑๑,๗๐๘,๑๐๐	๗	๑,๒๑๒,๙๐๐	๓	๑,๐๗๕,๘๐๐	๒.๘๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กรเพิ่มขีด	๑๐	๑,๖๑๕,๐๐๐	๙	๓๒๕,๐๐๐	๒	๕๕,๐๐๐	๑.๘๗
ขององค์กรในการบริหารราชการท้องถิ่น							
รวม	๑๐๗	#####	๖๑	๑๒,๖๑๔,๘๓๐	๓๗	๑๐,๖๙๙,๑๗๖	๓๔.๕๘

107 โครงการ

1=129

2=7

3=31

4=31

5=13

7=8

8=18

430000

ลดยอดงบประมาณที่อนุมัติ 1 โครงการ

856000

190000

214000


363000

ปรับเปลี่ยนจำนวนโครงการที่เบิกจ่าย 1 โครงการ

ปรับเปลี่ยนจำนวนโครงการที่เบิกจ่าย 1 โครงการ

ปรับเปลี่ยนจำนวนโครงการที่เบิกจ่าย 1 โครงการ

ปรับเปลี่ยนจำนวนโครงการที่เบิกจ่าย 1 โครงการ



เนื่องจากในปี 2553 รัฐบาลมีการจัดสรรเงินอุดหนุนให้ อปท. ในอัตราที่น้อยลง
จึงอุดหนุนเฉพาะ โครงการที่จำเป็นและเร่งด่วนเท่านั้น

เช่น สถานีเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดบุรีรัมย์

รวม 60

ดำเนินการจริง 36

ไม่ได้ดำเนินการ 24

47,054,030

#REF!

#REF!

ผลรวม

ไตรมาสที่1	2,395,749.97	#REF!	#REF!
ไตรมาสที่2	2,230,438.17	#REF!	
ไตรมาสที่3			
ไตรมาสที่4			

#REF!